

Stadtverwaltung Johanngeorgenstadt		Beschlussvorlage			
Amt/Geschäftszeichen Bauamt	Datum : 15.09.2023	Vorlagen-Nr.: 053/2023			
		☒	öffentlich	☐	nicht öffentlich
Beratungsfolge VA / TA		Sitzungstermin : 18.09.2023			
Stadtrat		28.09.2023			
Betreff : Vergabe der Bauleistungen zur Sanierung der Georg-Baumgarten-Straße 1. und 2. Bauabschnitt in Johanngeorgenstadt – Nachtrag 1 bis 3					
Beschlussvorschlag : Der Stadtrat beschließt, die genannten Nachtragsleistungen für die Sanierung der Georg-Baumgarten-Straße 1. und 2. Bauabschnitt an die Firma Wolfgang Günther & Söhne GmbH + Co.KG, Wildenfelser Straße 43 in 08134 Langenweißbach entsprechend den Nachtragsangeboten vom 02.06.2023 und 03.08.2023 zuzustimmen. Die Auftragssumme erhöht sich von 113.726,25 EUR um 15.816,55 EUR auf 129.542,80 EUR.					
Beratungsergebnis					
Gremium: Stadtrat		Sitzung am		TOP	
Anwesend : Stimmberechtigt:					
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung		laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss

Problembeschreibung / Begründung :

1. Nachtragsangebot vom 02.06.2023 mit Prüfvermerk vom 08.06.2023

Der 1. Nachtrag beinhaltet die erweiterte Beweissicherung für die Maßnahme.

Im Zusammenhang mit den geplanten Eingriffen in den Baukörper war die ausgeschriebene Beweissicherung nicht ausreichend. Es bestand die Gefahr, dass durch die Maßnahme Schäden an der vorhandenen Kanalisation auftreten können; diese befindet sich im Eigentum des ZWW. Damit evet. vorhandene Schäden nicht dem Bauvorhaben zugeordnet werden können, war eine Ergänzung der Beweissicherung erforderlich.

2. Nachtragsangebot vom 03.08.2023 mit Prüfvermerk vom 22.08.2023

Im Zusammenhang mit den Fräsarbeiten der Asphaltdeckschicht wurde festgestellt, dass sich auf der verbliebenen Asphaltschicht Schollen gebildet haben. Um einen ausreichenden Schichtenverbund zu gewährleisten sind die Schollen zu lösen. Um wieder annähernd die gleiche Fahrbahnhöhe sowie die vorhandenen Bordanschläge zu erreichen, ist der Mehreinbau von Asphaltdeckschichtmischgut erforderlich.

3. Nachtragsangebot vom 03.08.2023 mit Prüfvermerk vom 22.08.2023

Im Zusammenhang mit den Arbeiten zur Instandsetzung der beschädigten Straßenabläufe wurde festgestellt, dass die vorhandenen Betonteile Risse und Abplatzungen aufweisen und die Rahmen der Aufsätze erheblich ausgebrochen waren. Um eine funktionierende Straßenentwässerung herzustellen und einen fachgerechten Einbau einschl. des Fugenvergusses zu gewährleisten ist der Austausch der betroffenen Betonteile und der Aufsätze erforderlich.

Zuschlagssumme:	113.726,25 EUR
1. Nachtrag	4.481,09 EUR
2. Nachtrag	9.396,93 EUR
3. Nachtrag	<u>1.938,53 EUR</u>
Neue Auftragssumme:	<u>129.542,80 EUR</u>

Anlagen:

Prüfvermerk vom 13.06.2023

Prüfvermerke vom 22.08.2023

Die Anlagen werden digital zugesendet.

Finanzielle Auswirkungen?		☒	ja	☐	Nein
Gesamtkosten der Maßnahme : 129.542,80 Euro	jährliche Folgekosten:	Finanzierung Eigenanteil 5.875,75 Euro		Einnahmen 123.667,05 Euro	
Veranschlagung					
☒	Im Ergebnis- haushalt 2023/24	☐	im Finanz- haushalt 2023/24	☐	Nein
☒	Ja, mit 90.000,00 Euro				
 Einbringer :  Bürgermeister					