

Stadtverwaltung Johanngeorgenstadt		Beschlussvorlage			
Amt/Geschäftszeichen Bauamt	Datum : 10.06.2022	Vorlagen-Nr.: 057/2022			
		☒	öffentlich	☐	nicht öffentlich
Beratungsfolge VA / TA		Sitzungstermin : 13.06.2022			
Stadtrat		23.06.2022			
Betreff : Vergabe von Bauleistungen Nachtrag 3, 4, 5 und 6 für die Maßnahme „Ersatzneubau BW03 Brücke über die Bahnstrecke Pachthausstraße“ in Johanngeorgenstadt – Straßen und Brückenbau					
Beschlussvorschlag : Der Stadtrat beschließt, die Vergabe genannter Nachtragsleistungen für die Maßnahme „Ersatzneubau BW03 Brücke über die Bahnstrecke Pachthausstraße“ an die Firma Krause & Co. Hoch-, Tief- und Anlagenbau GmbH, Klaffenbacher Straße 5 in 09221 Neukirchen, entsprechend den Nachtragsangeboten vom 21.04.2021 und 17.05.2021 zuzustimmen. Die Auftragssumme erhöht sich von 2.108.480,83 EUR um 52.340,71 EUR auf 2.160.821,54 EUR.					
Beratungsergebnis					
Gremium: Stadtrat		Sitzung am		TOP	
Anwesend : Stimmberechtigt:					
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung		laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss

Problembeschreibung / Begründung :

3. Nachtragsangebot vom 22.03.2022 mit Prüfvermerk vom 09.05.2022

Hier handelt es sich um zusätzliche Leistungen im Bereich der Umfahrung. Da diese Leistungen nicht Bestandteil des Bauvertrages waren, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Vergütung. Das Planungsbüro hat die Angebotspreise geprüft und bestätigt.

4. Nachtragsangebot vom 22.03.2022 mit Prüfvermerk vom 10.05.2022

Hier handelt es sich um zusätzliche Leistungen im Baubereich des Brückenbauwerkes und der Straßenanbindungen. Da diese Leistungen nicht Bestandteil des Bauvertrages waren, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Vergütung. Das Planungsbüro hat die Angebotspreise geprüft und bestätigt.

5. Nachtragsangebot vom 08.04.2022 mit Prüfvermerk vom 11.05.2022

Im Rahmen einer Beratung am 10.03.2021 wurde durch die Erzgebirgsbahn vorgeschlagen, den Abbruch der Bestandsbrücke ohne Arbeits- und Schutzgerüst, stattdessen mit Schutz der Gleisanlage durchzuführen. Im Rahmen der Bauanlaufberatung am 25.03.2021 wurde dieser Vorschlag durch den AN angenommen, unter der Voraussetzung der kostenneutralen Ausführen für den AG. Das Planungsbüro hat die Angebotspreise geprüft und bestätigt.

Nachtragssumme: 10.391,77 EUR

Entfallene Leistungen: 10.412,21 EUR

Kostensteigerung: - 20,44 EUR

6. Nachtragsangebot vom 12.04.2022 mit Prüfvermerk vom 10.06.2022

Nach Fertigstellung des Bauwerkes ist der temporäre Bahnübergang einschl. der technischen Ausstattung rückzubauen. Da diese Leistungen nicht Bestandteil des Bauvertrages waren, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Vergütung. Das Planungsbüro hat die Angebotspreise geprüft und bestätigt.

Zuschlagssumme:	2.108.480,83 EUR
3. Nachtrag	18.804,73 EUR
4. Nachtrag	19.522,90 EUR
5. Nachtrag	- 20,44 EUR
6. Nachtrag	<u>14.033,52 EUR</u>

Neue Auftragssumme: 2.160.821,54 EUR

Anlage:

Prüfvermerk vom 09.05.2022

Prüfvermerk vom 10.05.2022

Prüfvermerk vom 11.05.2022

Prüfvermerk vom 10.06.2022

Finanzielle Auswirkungen?		☒	ja	☐	Nein
Gesamtkosten der Maßnahme : 2.802.000,00 Euro	jährliche Folgekosten:	Finanzierung Eigenanteil 25.111,00 Euro		Einnahmen 2.776.889,00 Euro	
Veranschlagung					
☐	Im Ergebnis- haushalt 2021/22	☒	im Finanz- haushalt 2021/22	☐	Nein
				☒	Ja, mit 2.802.000,00 Euro
 Einbringer :  Bürgermeister					